


Приложения к отчету о  
деятельности КСП  
Архангельской области  
за 2012 год


*Проверки  
ГБУ АО «ГУКС» 2012 года*

**«Фиктивное освоение»  
бюджетных средств ГБУ АО ГУКС на строительстве объектов  
в 2012 году в сравнении с 2011 годом**




**Динамика капвложений, по которым было  
произведено финансирование без фактического  
выполнения работ на момент оплаты.**

**Нарушения на общую сумму 2 948,9 млн.руб.  
выявлены проверкой ГБУ АО "ГУКС",  
проведенной в 2012 году**





**Данные о снятии "выполненных" ранее работ,  
установленные в ходе проверок ГБУ АО "ГУКС"  
в 2010, 2011 и 2012 годах (минусовки)**



«Освоение» денежных средств


ГБУ АО «ГУКС» в 2011 году

в размере 1 696,2 млн.руб.

рассмотрим на примере строительства  
двух объектов:


- - строительство спортивного центра с универсальным игровым залом и плавательным бассейном на стадионе "Труд" в г. Архангельске;
- - реконструкция и восстановление причальных береговых сооружений, служащих защитой г. Архангельска от паводка. Причалы № 101-109.

**Взыскание штрафных санкций за 2012 год по объекту:  
"Строительство спортивного центра с универсальным  
игровым залом и плавательным бассейном  
на стадионе "Труд" в г. Архангельске"**



Размер неустойки, рассчитанной по условиям контракта составит 531,2 млн.руб.,  
**Взыскано ГБУ АО «ГУКС» с подрядчика 0,0 рублей.**

# Данные проведенных проверок по объекту: "Строительство спортивного центра с универсальным игровым залом и плавательным бассейном на стадионе "Труд"



*По объекту:*

*«Строительство спортивного центра  
с универсальным игровым залом и  
плавательным бассейном  
на стадионе "Труд"  
в г. Архангельске»:*


- в 2011 году **«ВЫПОЛНЕНО»** работ на сумму **111,7 млн. руб.;**
- в 2012 году **СНЯТЫ С ВЫПОЛНЕНИЯ** работы на сумму **10,5 млн. руб.,** что составляет **9,4%** от «ВЫПОЛНЕННЫХ» в 2011 году работ.





# Демонтированные конструкции чаши основного бассейна


**Взыскание штрафных санкций за 2012 год по объекту:  
"Реконструкция и восстановление причальных береговых сооружений,  
служащих защитой г. Архангельска от паводка. Причалы № 101-109"**



Размер неустойки, рассчитанной по условиям контракта составит 62,1 млн.руб.,

**Взыскано ГБУ АО «ГУКС» с подрядчика 0,0 рублей.**

**Данные проверок по объекту:  
"Реконструкция и восстановление причальных береговых сооружений,  
служащих защитой г. Архангельска от паводка. Причалы №101-109"**





По объекту:  
«Реконструкция и восстановление причальных  
береговых сооружений,  
служащих защитой г. Архангельска от паводка.  
Причалы № 101-109»

- в 2011 году **«выполнено»** работ на сумму **24,7 млн.руб.;**
- в 2012 году **сняты с выполнения** работы на сумму **12,1 млн.руб.,** что составляет **50%** от «выполненных» в 2011 году работ.



# Благоустройство причалов



# Благоустройство прогулочной зоны



## Соблюдение условий договоров (контрактов) при строительстве объектов ГБУ АО «ГУКС»

- Объект: «Строительство четырех 16-квартирных жилых домов в МО «Вельское» «под ключ».
- Государственный контракт от 25.06.2010 № 06 на выполнение работ для государственных нужд по созданию объекта: «Строительство четырех 16-квартирных жилых домов в МО «Вельское» заключен с ООО «ТРАСТ-М» на основании протокола аукциона от 07.06.2010 № 2010.018А-8/2.
- Цена контракта - 66 240 000,00 рублей, **завершение работ – 05.11.2010 года.**
- Пунктом 7.4 Государственного контракта от 25.06.2010 № 06 за несвоевременное завершение предусмотренных Контрактом этапов работ Исполнитель (ООО «ТРАСТ-М») уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от стоимости всех работ по Контракту за каждый день просрочки, начиная с первого дня просрочки.
- **Объект в срок не сдан, претензионная работа ГБУ АО «ГУКС» не велась.**

## Соблюдение условий договоров (контрактов) при строительстве объектов ГБУ АО «ГУКС»

- Объект: «Строительство многоэтажного 196-ти квартирного жилого дома по проспекту Ленинградский в г. Архангельске «под ключ».
- **Государственный контракт от 24.05.2010 № 01** на выполнение работ для государственных нужд по созданию объекта: «Строительство многоэтажного 196-ти квартирного жилого дома по пр. Ленинградский в г. Архангельске «под ключ» заключен с **ООО «Асфарма»** на основании протокола аукциона от 11.05.2010 № 2010.016А-7/1.
- Цена контракта - 202 860 000,00 рублей, **завершение работ – 05.11.2010 года.**
- Пунктом 7.4 Государственного контракта от 24.05.2010 № 01 за несвоевременное завершение предусмотренных Контрактом этапов работ Исполнитель (ООО «Асфарма») уплачивает Заказчику **неустойку в размере 0,1%** от стоимости всех работ по Контракту за каждый день просрочки, начиная с первого дня просрочки.
- Банковская гарантия ООО «Страховая компания «Факел» № БГ-ПМ-145/2010 от 20.05.2010 на сумму 60,9 млн.руб. действовала до 05.11.2010 года, до выдачи разрешения на строительство.
- **Претензионная работа в 2010 году по объекту не велась, за 2011 год начислена неустойки на 14.10.2011 года за 339 дней составляет 48,4 млн.руб., по расчету д.б. 68,8 млн. руб.**
- Решение арбитражного суда Архангельской области по делу № А05-14144/2011 от 30.03.2012 года о взыскании с ООО «Асфарма» 1,0 млн.руб.
- **Поступлений нет.**

## Соблюдение условий договоров (контрактов) при строительстве объектов ГБУ АО «ГУКС»

- **Объект:** «Строительство многоэтажного 196-ти квартирного жилого дома по проспекту Ленинградский в г. Архангельске «под ключ» (номер 2 на эскизе планировки)
- **Государственный контракт от 01.06.2010 № 03** на выполнение работ для государственных нужд по созданию объекта: «Строительство многоэтажного 196-ти квартирного жилого дома по пр. Ленинградский в г. Архангельске «под ключ» (номер 2 на эскизе планировки) заключен с **ООО «Асфарма»** на основании протокола аукциона от 19.05.2010 № 2010.017А-1/2.
- Цена контракта - 202 860 000,00 рублей, **завершение работ – 05.11.2010 года.**
- Пунктом 7.4 Государственного контракта от 01.06.2010 № 03 за несвоевременное завершение предусмотренных Контрактом этапов работ Исполнитель (ООО «Асфарма») уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от стоимости всех работ по Контракту за каждый день просрочки, начиная с первого дня просрочки.
- *Претензионная работа в 2010 году по объекту не велась, за 2011 год по ней к проверке представлены следующие документы:*
- - **исковое заявление** в арбитражный суд Архангельской области от 20.10.2011 года о взыскании части неустойки с ООО «Асфарма» в размере 0,05 млн.руб. Сумма неустойки на 14.10.2011 года за 339 дней составляет 4,2 млн.руб., остаток стоимости по невыполненным работам составил 12 380 055,32 рублей. (сумма неустойки, указанная в исковом заявлении не соответствует пункту 7.4 Государственного контракта от 01.06.2010 № 03 на 64 572 701,25 рублей (68 769 540,00-4 196 838,75)).
- - **мировое соглашение** по делу № А05-10884/2011 арбитражного суда Архангельской области от 21.12.2011 года, об урегулировании спора о нижеследующем: Ответчик (ООО «Асфарма») обязуется уплатить согласованную сумму неустойки в размере 0,05 млн.руб.
- **Поступлений нет.**

## Соблюдение условий договоров (контрактов) при строительстве объектов ГБУ АО «ГУКС»

- Объект: «Строительство 16-квартирного жилого дома по ул. Семеновская, 106 в г. Каргополе «под ключ»
- **Государственный контракт от 25.06.2010 № 04** на выполнение работ для государственных нужд по созданию объекта: «Строительство 16-квартирного жилого дома по ул. Семеновская, 106 в г. Каргополе «под ключ» (проектирование – выполнение строительных и монтажных работ, включая комплектацию строек технологическим и инженерным оборудованием – ввод в эксплуатацию) заключен с ООО ССМФ «Арктикспецмонтаж» на основании протокола аукциона от 07.06.2010 № 2010.018А-8/2.
- Цена контракта - 16 560 000,00 рублей, **завершение работ – 05.11.2010 года.**
- Пунктом 7.4 Государственного контракта от 25.06.2010 № 05 за несвоевременное завершение предусмотренных Контрактом этапов работ Исполнитель (ООО ССМФ «Арктикспецмонтаж») уплачивает Заказчику **неустойку в размере 0,1%** от стоимости всех работ по Контракту за каждый день просрочки, начиная с первого дня просрочки.
- **Объект в срок не сдан, претензионная работа не велась.**



## Соблюдение условий договоров (контрактов) при строительстве объектов ГБУ АО «ГУКС»

- **Объект:** «Строительство вертолетной площадки для государственного учреждения здравоохранения «Архангельская областная клиническая больница» под ключ»
- **Государственный контракт от 14.09.2010 № 07** на выполнение работ для государственных нужд по созданию объекта: «Строительство вертолетной площадки для государственного учреждения здравоохранения «Архангельская областная клиническая больница» под ключ» заключен с ООО «Асфарма» на основании протокола аукциона от 02.09.2010 № 2010.032А-8/1.
- Цена контракта - 5 801 370,00 рублей, **завершение работ – 05.11.2010.**
- **Неустойка в размере 0,1 %** от суммы строительно-монтажных работ за каждый календарный день просрочки.
- По претензионной работе представлено решение арбитражного суда Архангельской области от 24.02.2012 года по делу № А05-11500/2011, согласно которому в связи с несвоевременной сдачей работ по контракту истец начислил неустойку в размере 23 205,48 рублей за период с 06.11.2010 по 09.11.2010 года, т.е. за 4 дня.
- Фактически объект был сдан гораздо позже, о чем свидетельствуют следующие документы и факты:
  - претензия на сумму 1,2 млн.руб. (исх. от 23.06.2011 № 1118);
  - письмо А.А. Ерошенко от 08.07.2011 № 1246 директору Архангельского филиала ООО «Асфарма» А.С. Егорову о производстве работ на объекте «Строительство вертолетной площадки для государственного учреждения здравоохранения «Архангельская областная клиническая больница» под ключ».
- **5. Акт приемки законченного строительства объекта** (форма КС – 11) подписан и.о. руководителя ГБУ АО «ГУКС» Ерошенко А.А., главным врачом Архангельской областной клинической больницы Березиным А.В. и представителем ООО «АСФАРМА» (подпись не расшифрована) **от 18.08.2011 года.**
- **Таким образом, подписав справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 (О.В. Пальчиков) и акты о приемке выполненных работ формы КС-2 (Ерошенко А.А.) при невыполненных работах (скрытое авансирование, так как пунктом 3.1 Государственного контракта от 14.09.2010 № 07 аванс не предусмотрен), лишили возможности воспользоваться правом предъявить неустойку в размере 1,4 млн.руб. за 244 дня.**



## Соблюдение условий договоров (контрактов) при строительстве объектов ГБУ АО «ГУКС»

- Объект: «Художественное профессиональное училище резьбы по кости № 27 в с. Ломоносово Холмогорского района Архангельской области»
- Государственный контракт от 04.04.2011 № 01 на выполнение работ по строительству объекта: «Художественное профессиональное училище резьбы по кости № 27 в с. Ломоносово Холмогорского района Архангельской области» заключен с ООО «Импера Нова» на основании протокола проведения итогов открытого аукциона в электронной форме (№ извещения 0124200000611000042) от 21.03.2011.
- пункт 3.1 **Окончание работ: до 01.11.2011 года;**
- пункт 2.1 Стоимость работ определена протоколом согласования твердой договорной цены, и составляет 165 995 471,90 рублей;
- пункт 15.1. В случае нарушения промежуточных сроков выполнения работ, по вине Подрядчика, предусмотренных «Графиком производства работ» (Приложения № 2), подрядчик уплачивает заказчику неустойку в размере 30 000,00 рублей за каждый календарный день просрочки;
- пункт 15.3. В случае нарушения конечного срока выполнения работ по настоящему контракту, предусмотренного «Графиком производства работ» (Приложения № 2) по вине Подрядчика, подрядчик уплачивает заказчику **неустойку в размере 1,5 %** от суммы Контракта за каждый календарный день просрочки;
- К проверке представлено определение арбитражного суда Архангельской области от 20.12.2011 года о прекращении производства по делу № А05-9569/2011 и утверждении **мирового соглашения от 16.12.2011** года между ГБУ АО «ГУКС» и ООО «Импера Нова». Согласно соглашению **ООО «Импера Нова» обязуется уплатить не позднее 5 рабочих дней в бюджет Архангельской области сумму неустойки в размере 50 000,00 рублей**, судебные расходы ГБУ АО «ГУКС» - 20 000,00 рублей и обязуется завершить СМР по строительству объекта до 20.01.2012 года.
- **В апреле 2012 года получено 50 000,00 рублей.**

## Соблюдение условий договоров (контрактов) при строительстве объектов ГБУ АО «ГУКС»

- Объект: Устройство схода № 2 на причале № 105 по объекту «Реконструкция и восстановление причальных береговых сооружений, служащих защитой в г. Архангельске от паводка (Причалы № 101 - 109)»
- **Государственный контракт № 10** на выполнение работ для государственных нужд от 03.11.2010 года, заключенный между ОГУ «ДОЗЗ» и **ООО «Ремонтно-строительная компания «Санел»**. Стоимость работ по контракту определена на основании протокола открытого аукциона от 15.10.2010 № 2010.0336А-3/2, зафиксирована протоколом согласования твердой договорной цены на сумму 9 450 000,00 рублей. Финансирование работ по контракту осуществляется в пределах лимита бюджетных ассигнований из областного бюджета по объекту на соответствующий финансовый год. **Окончание работ по контракту 24.11.2010 года.**
- Пунктом 15.1. предусмотрена **неустойка в размере 30 000,00 рублей за каждый календарный день просрочки** в случае нарушения подрядчиком промежуточных сроков выполнения работ, по вине подрядчика, предусмотренных «Графиком производства работ». В случае нарушения конечного срока выполнения работ по контракту предусмотрена неустойка в размере 1,5 % от суммы контракта за каждый календарный день просрочки (пункт 15.3.).
- **Строительство объекта не закончено, претензионная работа в 2010-2011 г.г. не велась.**

## Соблюдение условий договоров (контрактов) при строительстве объектов ГБУ АО «ГУКС»

- Объект: «Реконструкция и восстановление причальных береговых сооружений, служащих защитой в г. Архангельске от паводка (Причалы № 101 - 109)».
- Государственный контракт от 31.10.2007 № 57 заключен с ЗАО «МОЛ Морстрой» на основании протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе от 12.10.2007 № 2007.0610-8/3.
- Цена контракта - 444 941 503,30 рублей, включая НДС 18%.
- Согласно условиям контракта: пункт 1.2 **Сроки выполнения строительных работ: январь 2008 года – февраль 2009 года**, согласно приложению № 1 к государственному контракту от 31.10.2007 № 57 (График производства работ по объекту).
- **В 2010 году претензионная работа не велась, 16.05.2011 года** ЗАО «МОЛ Морстрой» **выставлена претензия по состоянию на 29.04.2011 на сумму 1,1 млн.руб.** (исходящий № 846), 03.05.2012 по состоянию на 03.05.2012 за 1160 дней просрочки с 01.03.2009 выставлена неустойка на сумму 51,9 млн.руб. с предложением расторгнуть контракт по обоюдному согласию сторон (исходящий № 1010).
- По данным бюджетного учета на 01.01.2012 года по объекту числится дебиторская задолженность за ЗАО «МОЛ Морстрой» в размере 1,4 млн.руб. (без учета контрольных обмеров и снятия работ на сумму 9,9 млн руб.).
- **В результате претензионной работы между сторонами ЗАО «МОЛ Морстрой» и ГБУ АО «ГУКС» заключено мировое соглашение от 25.12.2012 года. Мировым соглашением контракт с ЗАО «МОЛ Морстрой» расторгнут, стороны взаимных финансовых требований и претензий друг к другу не имеют.**

**Меры прокурорского реагирования по проведенным проверкам КСП Архангельской области  
(письмо Прокуратуры Архангельской области от 22.05.2013 года № 7.31-2013 )**

<i>Объект проверки</i>	<i>Мера прокурорского реагирования</i>
<b>Лесной селекционно-семеноводческий центр в Архангельской области под "ключ"</b>	Прокуратурой Архангельской области 05.10.2012 года Губернатору Архангельской области, Главному федеральному инспектору области, председателю областного Собрания депутатов направлены информации по нарушениям
	25.07.2012 года генеральному директору ООО ПСП "Стройинвест" внесено представление, которое удовлетворено, к дисциплинарной ответственности привлечено одно лицо.
	08.05.2013 года директору ГБУ АО "ГУКС" внесено представление, которое в настоящее время находится на рассмотрении
<b>Реконструкция объекта "Областной клинический онкологический диспансер, г. Архангельска"</b>	13.11.2012 года в Октябрьский районный суд г. Архангельска направлено заявление о признании незаконным бездействия диспансера по фактам длительного неиспользования высокотехнологичного дорогостоящего медицинского оборудования, которое удовлетворено (решение суда от 27.12.2012 года)
<b>Строительство спортивного центра с универсальным игровым залом и плавательным бассейном на стадионе "Труд" в г. Архангельске</b>	23.11.2011 года директору ГБУ АО "ГУКС" внесено представление, которое удовлетворено, и.о. руководителя ГБУ АО "ГУКС" А.А. Ерошенко привлечен к дисциплинарной ответственности в виде выговора
	30.12.2011 заместителю губернатора области по инфраструктурному развитию внесено представление, которое удовлетворено
	Возбуждено и расследуется уголовное дело по фактам не взыскания с ООО "Вертикаль" денежных средств по ч. 4 ст. 159 УК РФ
<b>Строительство 2-х многоэтажных жилых домов по пр. Ленинградскому в г. Архангельске «под ключ»</b>	09.04.2012 года и.о. руководителя ГБУ АО "ГУКС" внесено представление, которое удовлетворено
	В настоящее время окончательное процессуальное решение не принято
	04.06.2012 года Губернатору Архангельской области внесено представление, которое удовлетворено
<b>«Художественное профессиональное училище резьбы по кости № 27 в с. Ломоносово Холмогорского района Архангельской области»</b>	Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ в отношении и.о. руководителя ГБУ АО "ГУКС" А.А. Ерошенко по фактам подписания справок о стоимости фактически невыполненных работ, на основании которых подрядчику перечислены средства областного бюджета на сумму 139,8 млн.руб.

*Проверка  
МО «Холмогорский  
муниципальный район»  
2012 года*



В нарушение пункта 2.2.1. Соглашения от 17.03.2011 года  
№ 17/2011 о порядке предоставления субсидий  
условия софинансирования администрацией муниципального  
образования «Холмогорский муниципальный район»  
**не выполнены на сумму 0,5 млн.руб.**

В нарушение пункта 2.2.4. Соглашения средства областного бюджета использованы не эффективно **и подлежат возврату в размере 43,6 млн.руб.** (из 55,2 млн.руб.), в том числе:

- **недостача** оборудования на объекте на сумму **3,3 млн.руб.;**
- 35 единиц оборудования на общую сумму **1,8 млн.руб. оплачены дважды;**
- установлено **завышение стоимости оборудования,** поставленное ООО «АКВАТРОЛ» на сумму **18,0 млн.руб.;**
- **переплата** за выполненные работы по контракту (выше цены, установленной аукционной документацией) составила **16,6 млн.руб.;**
- оплата работ на сумму **3,9 млн.руб.,** которые не предусмотрены аукционной документацией.



«Пустующие» помещения водоочистки  
группового водовода Малая Товра-Холмогоры,  
высвободившиеся в результате замены на оборудование, не  
позволившее получить воду пригодную к употреблению

№ п/п	Показатели, ед. измерений	Результаты исследований	Нормативы ПДК СанПиН 2.1.4.1074-01	НД на методы испытаний
1.	рН, ед	6,21	6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97, электрохимия
2.	Цветность, град.	8	20	ГОСТ 3351-74
3.	Запах, (20°С/60°С), баллы	1	2	ГОСТ 3351-74
4.	Привкус, баллы	1	2	ГОСТ 3351-74
5.	Мутность, ЕМФ	16	2,6	ГОСТ 3351-74
6.	Общая жесткость, мг-экв/л (°Ж)	4,6	7,0	ГОСТ Р 52407-05, титриметрия
7.	Общая минерализация, мг/л	191	1000	РД 52.24.495-2005, кондуктометрия
8.	Железо общее, мг/л Железо (2+), мг/л	1,43 <0,01	0,3 не норм.	ГОСТ 4011-72, спектрофотометрия
9.	Марганец, мг/л	0,10	0,1	ГОСТ 4974-72, спектрофотометрия
10.	Сульфиды, мг/л в т.ч.: сероводород, мг/л	0,001 0,001	 0,003	ПНД Ф 14.1:2.109-97, спектрофотометрия
11.	Окисляемость перманганатная, мг О <sub>2</sub> /л	9,2	5,0	ИСО 8467-93, титриметрия
	Щелочность общая, мг-экв/л	3,8	не норм. (0,5-6,5)	ГОСТ Р 52963-2008, титриметрия
12.	Нитраты, мг/л	0,5	45	РД 52.24.380-95, спектрофотометрия
13.	Фториды, мг/л	0,24	1,5	ГОСТ 4386-89, спектрофотометрия
14.	Аммоний, мг/л в т.ч. аммиак (по азоту), мг/л	0,22 0,17	 2,0	ГОСТ 4192-82, спектрофотометрия
15.	Хлор остаточный, связанный, мг/л	0,06	0,8-1,2	ГОСТ 18190-72, спектрофотометрия

**Результаты лабораторных испытаний качества воды,  
протокол № 158/12**



## *Рекомендации и предложения*

- Произвести гидравлическую перезагрузку фильтрующего материала на каталитическую.
- Для доведения общей производительности 100 м<sup>3</sup>/час необходимо доставить три фильтра обезжелезивателя.

№ п.п.	Наименование оборудования, материалов и работ	Ед. изм.	Кол-во	Цена. руб.	Стоимость, Руб.
1.	Фильтр обезжелезивания воды HFI 6386 с гидравлическими клапанами AquaMatic	шт	3	310 604,80	931 814,40
1.	Пульт управления фильтрами	шт	1	74 000,00	74 000,00
1.	Гравийная подложка (Гравий окатанный 3-5 мм.) (25 кг/ 16 л..)	3	33	750,00	45 000,00
1.	Фильтрующий материал 21кг/14,3 л)	л	5 280	156,00	823 680,00
1.	Материал по обвязке (ПВХ трубы, запорно-регулирующая арматура)	Комплект.	1	212 000,00	212 000,00
	Итого по оборудованию: в том числе НДС				2 086 494,00
	Фильтрующий материал (с гравийной подложкой) 21кг/14,3 л)				1 737 360,00
	Монтаж фильтров.				208 000,00
	Перезагрузка фильтрующего материала				186 000,00
	Пусконаладочные работы				120 000,00
	Доставка оборудования (согласовывается с заказчиком)				
	Итого по смете				4 337 854,00

### **Смета**

- Данное оборудование есть на складе.
- Гарантия на оборудование и работы -12 месяцев.

#### Рекомендации и предложения

1. Произвести гидравлическую перезагрузку фильтрующего материала на каталитическую.
2. Для доведения общей производительности 100 м³/час необходимо доставить три фильтра обезжелезивателя.

#### смета

№ п.п.	Наименование оборудования, материалов и работ	Ед. изм.	Кол-во	Цена, руб.	Стоимость, руб.
1.	Фильтр обезжелезивания воды HFI 6386 с гидравлическими клапанами AquaMatic	шт	3	310 604,80	931 814,40
2.	Пульт управления фильтрами	шт	1	74 000,00	74 000,00
3.	Гравийная подложка (Гравий окатанный 3-5 мм.) (25 кг/ 16 л.)	з	33	750,00	45 000,00
4.	Фильтрующий материал 21кг/14,3 л)	л	5 280	156,00	823 680,00
5.	Материал по обвязке (ПВХ трубы, запорно-регулирующая арматура)	Компл. ект.	1	212 000,00	212 000,00
	Итого по оборудованию: в том числе НДС				2 086 494,00
	Фильтрующий материал (с гравийной подложкой) 21кг/14,3 л)				1 737 360,00
	Монтаж фильтров.				208 000,00
	Перезагрузка фильтрующего материала				186 000,00
	Пусконаладочные работы				120 000,00
	Доставка оборудования (согласовывается с заказчиком)				
	<b>Итого по смете</b>				<b>4 337 854,00</b>

Данное оборудование есть на складе.  
Гарантия на оборудование и работы -12 месяцев.

Технический отчет составил  
Технический директор ООО «Акваконтроль»



Сосунов Алексей Викторович

**Необходимо выделение 4,3 млн. рублей**  
**дополнительных средств**  
**к освоенным 55,19 млн.руб. для достижения заданной цели.**

*Проверка  
МО «Емецкое»  
Холмогорского района  
2012 года*



Теплотрасса после ремонта в МО «Емецкое».

**Стоимость ремонта 1 м от 20,9 тыс. руб. до 33,5 тыс. руб.**






Новая теплотрасса в МО «Емецкое».  
**Стоимость строительства 1 м – 4,2 тыс.руб.**

*Проверка  
Министерства природных  
ресурсов и лесопромышленного  
комплекса и его  
подведомственных учреждений  
2012 года*

Сформированы и выставлены на аукционы лесные насаждения  
по минимальной цене  
для переработки древесины на территории Архангельской области

учреждениям министерства природных ресурсов  
и лесопромышленного комплекса  
Архангельской области

Тыс. куб.м




Данные **где** переработана древесина проверке не представлены.

В 2013 году согласно информации министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области подведомственные учреждения исключены из потребителей по третьему исключительному случаю

Доход от лесных насаждений, приобретенных  
по минимальной цене  
для переработки древесины на территории Архангельской области  
учреждениям министерства природных ресурсов  
и лесопромышленного комплекса  
Архангельской области

Сумма,  
млн.руб.



Не дополученные доходы областного бюджета **в 2011 году составили 32,8 млн. руб., в 2012 году** при реализации только 60% от приобретенной по минимальной цене древесины - **37,3 млн.руб.** По информации министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса указанные выше нарушения с **01.01.2013** устранены.



*Проверка  
использования средств  
областного бюджета,  
предоставленных в виде субсидий  
на подготовку объектов ЖКХ и  
ТЭК к отопительному периоду  
2011/2012 и 2012/2013 годов.*

В рамках мероприятий по  
подготовки объектов ЖКХ и  
ТЭК к отопительному сезону  
2011-2012 годов  
«Строительство котельной в  
д. Никифоровская»  
Стоимость работ по актам  
приемки-сдачи: 5 474,4 тыс.  
руб.  
Неподтвержденные объемы  
работ: 1 432,9 тыс. руб.

**Акт осмотра**  
Строительства котельной д. Никифоровская  
МО «Федорогорское»

25 декабря 2012 года

д. Никифоровская

Осмотр проведен в присутствии представителей:  
Контрольно-счетной палаты Архангельской области: Зыкова Д.С.,  
Гордич Л.А.

МО «Федорогорское»: Красильников В.В.  
ООО «Двина-строй»: Представитель отсутствует  
ООО «УК «Весна»: Зиновьев С.В. (в присутствии)

Работы осуществлялись подрядчиком ООО «Двина-строй»  
(муниципальный контракт от 22.08.2011 №012430002601100000\_262407 на  
строительство котельной д. Никифоровская Шенкурского района  
Архангельской области).

В ходе осмотра установлено следующее:

1. Здание каркасного типа с устройством фундаментов в виде  
железобетонных блоков, под колонны выполнены монолитные участки, с  
устройством колонн, ригелей. Стеновые панели выполнены в виде  
вентилируемой фасадной системы с облицовкой стен зданий металлическими  
панелями в горизонтальном исполнении со скрытым креплением. Полы  
бетонные. Общие параметры здания:

Длина 17,990 м (по внутр. стороне), 18,000 м (по наруж. стороне);

Ширина 8,991 м (по внутр. стороне), 9,010 м (по наруж. стороне);

Высота 5,000 м (внутр. помещения);

Шаг между колоннами 5,818 м, 5,818 м, 3,790 м

Количество пролетов 3 шт.

Количество колонн 12 шт.

Количество балок 8 шт.

2. установленное оборудование:

Акты выполненных работ (КС-2)		Единицы измерения	Фактически выполнено
Вид работ	Объем		
1	2	3	4
1. Монтаж оборудования без механизмов в помещении, масса оборудования: 18 т (котел)	2	Шт.	1 (мощность – 1,16 Квр)
2. Монтаж оборудования без механизмов в помещении, масса оборудования: 2 т. (котел)	1	Шт.	1 (без подключения)
3. Монтаж оборудования в помещении, масса оборудования: 2 т. (склад топлива)	1	Шт.	нет
4. Термопреобразователи	4	Шт.	нет
5. Конструкции для установки приборов, масса: до 2 кг (датчики)	3	Шт.	нет
6. Транспортёр подачи топлива	1	Шт.	нет
7. Импульсный водосчетчик диаметр	2	Шт.	нет

условного прохода, мм до 20			
8. Насос-дозатор	6	Шт.	нет
9. Насос центробежный с электродвигателем, масса агрегата: до 0,5 т. (водоснабжение)	1	насос	1
10. Установка водометров (водоснабжение)	1	Счетчик	нет
11. Установка унитазов	1	Компл.	1
12. Установка раковин	1	Компл.	1
Тепловой контроль и автоматика			
13. Первичный преобразователь	6	Шт.	нет
уровнемер (Квр-1.16КД)			
14. Термометр, манометр, тягомер	4	Шт.	нет
15. Прибор сигнализирующий емкостной	2	Шт.	нет
16. Первичный преобразователь	3	Шт.	нет
уровнемер (Квр-0.63КД)			
17. Термометр, манометр, тягомер	2	Шт.	нет
18. Блок управления шкафного исполнения устанавливаемый на полу	1	Шт.	нет
19. Прибор сигнализирующий емкостной	1	Шт.	нет
Щит котельного оборудования (ЩК1, ЩК2)			
20. Блок управления шкафного исполнения устанавливаемый на полу	2	Шт.	1
21. Автоматические выключатели	8	Шт.	8
ЩКЗ			
22. Блок управления шкафного исполнения устанавливаемый на полу	1	Шт.	нет
23. Автоматические выключатели	4	Шт.	нет
24. Аппарат управления	6	Шт.	нет
Общекотельное оборудование			
25. Термометр, манометр, тягомер	42	Шт.	2
26. Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода	30	Шт.	8
27. Прибор для анализа физико-химического состава вещества	1	Компл.	нет
28. Установка датчиков	2	Компл.	нет
Узел учета тепла			
29. Первичный преобразователь уровнемер	11	Шт.	нет
30. Установка датчиков	1	Компл.	нет
31. Тепловычислитель	1	Шт.	нет
32. Источник вторичного электропитания	5	Шт.	нет
33. Дизельная установка	1	Шт.	нет

Подписи комиссии:  
Представители от  
МО «Федорогорское»


Контрольно-счетная палата  
Архангельской области

ООО «Двина - строй»

ООО «УК «Весна»

  
(подпись)


Красильников В.В.  
(расшифровка)

  
(подпись)

Зыков Д.С.,  
Гордич Л.А.  
(расшифровка)

  
(подпись)

(расшифровка)

  
(подпись)

Зиновьев С.В.  
(расшифровка)



ИЖ СКИЙ  
8 КОТЕЛЬ ЫЙ ЗА О  
(341 143 5 03

1

ИНВ



















*Проведение анализа тарифного  
регулирования услуги по отпуску  
тепловой энергии, отпускаемой  
потребителям МО  
«Холмогорский муниципальный  
район»*

**Структура средневзвешенного экономически-обоснованного тарифа на тепловую энергию, руб./Гкал по экспертным заключениям.  
МО «Холмогорский муниципальный район»**







**Изменение тарифов на тепловую энергию 2012 год  
в связи с реализацией инвестиционной программы  
ООО «Емецкое теплоснабжающее предприятие» (с 01.01.2011)  
потребителям МО «Ракульское»**




**Тариф на тепловую энергию, руб./Гкал по экспертным заключениям.**  
**ООО «Холмогорское ТСП» с учетом реализации инвестиционной программы по строительству котельной на биотопливе, потребителям МО «Холмогорское»**




**Тариф на тепловую энергию, руб./Гкал по экспертным заключениям.  
ОАО «Емецкое» и ООО «Емецкое теплоснабжающее предприятие» (с сент.  
2010) потребителям МО «Емецкое»**



**Изменение тарифов на тепловую энергию 2012 год  
в связи с реализацией инвестиционной программы  
ООО «Емецкое теплоснабжающее предприятие» потребителям МО  
«Емецкое»**



**Изменение тарифа в связи с реализацией инвестиционной программы,  
руб./Гкал, 2012 гг. т/у Брин-Наволоч, ООО «Емецкое теплоснабжающее  
предприятие» (с 01.01.2011) потребителям МО «Ракульское»**





*Спасибо  
за внимание!*